

# ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

## DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTATURA

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

<b>Fase lavorativa:</b>	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTATURA
<b>Procedure esecutive:</b>	Demolizione di controsoffittatura interna compresi gli elementi di fissaggio alla struttura portante
<b>Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)</b>	Ponti su cavalletti, trabatelli, scale doppie, utensili d uso comune.
<b>Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:</b>	1) Elettrocuzione; 2) danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di fibre; 3) caduta dall'alto.
<b>Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:</b>	Prima di procedere alla demolizione accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, eventualmente procedere alla loro preventiva eliminazione in conformità a quanto disposto dal DM Sanità del 6.09.1994. Usare ponti su cavalletti e scale doppie conformi alle norme (DPR 547/55 art. 21 e DPR 164/56 art.51) (vedi schede opere provvisionali relative) Usare ponti mobili su ruote in conformità alle norme (DPR 164/56 art. 52). Bloccare le ruote del trabatello con cunei dalle due parti o con gli stabilizzatori prima dell'uso (art. 52 DPR 164/56).
<b>Misure tecniche di prevenzione e protezione:</b>	
<b>Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)</b>	Apparecchi antipolvere, scarpe di sicurezza senza suola imperforabile (D. Lgs n. 626/94).
<b>Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:</b>	
<b>Controlli sanitari:</b>	