

# ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## SCHEDA

### CONSOLIDAMENTI DI MURATURE - INIEZIONI DI MISCELE

Opera o cantiere:  
Responsabile lavori:  
Coordinatore sicurezza:  
Direttore di cantiere:  
Rappresentante sicurezza:  
Assistente di cantiere:  
Ditta esecutrice lavorazioni:  
Composizione squadra:

<b>Fase lavorativa:</b>	CONSOLIDAMENTI DI MURATURE - INIEZIONI DI MISCELE
<b>Procedure esecutive:</b>	Consolidamento di murature con iniezioni di miscele di materiali in sospensione previa pulizia della struttura di base con spazzole d'acciaio, scarnitura giunti, sigillatura con malta cementizia, reticolo di fori con trapano a sola rotazione, fissaggio di boccagli a gesso, pulitura dei fori con aria in pressione, iniezioni di miscele cementizie con pompe manuali, sigillatura dei fori
<b>Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)</b>	Mazzuola e scalpello, spazzola d'acciaio, trapano a rotazione, pompa ad aria, pompa a mano, ugelli, malta cementizia.
<b>Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:</b>	1) Inalazione di polvere; 2) Lesioni alle mani; 3) Irritazioni cutanee; 4) Caduta dall'alto di persone od oggetti.
<b>Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:</b>	Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori (art. 9 - 164/56 ); Nei lavori a quota superiore a 2 m utilizzare ponti od opere provvisorie (art. 16 - 164/56); Non depositare i materiali di demolizione od altro sui ponti (art. 18 - 164/56); I parapetti dovranno avere correnti e tavola fermapiè con luce libera lasciata minore di 60 cm (art. 24 - 164/56); Utilizzare i ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni (art. 52 - 164/56);
<b>Misure tecniche di prevenzione e protezione:</b>	
<b>Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)</b>	Guanti, Mascherina, Occhiali, Guanti in gomma.
<b>Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:</b>	
<b>Controlli sanitari:</b>	