

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

OPERE DA PITTORE - VERNICIATURA OPERE IN LEGNO

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	OPERE DA PITTORE - VERNICIATURA OPERE IN LEGNO
Procedure esecutive:	Verniciatura di opere in legno.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Attrezzi per la verniciatura a spruzzo, pennelli, vernici e solventi.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di solventi; danni alla cute per io contatto con vernici e solventi.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno (art. 3 D. lgs. n. 626/94).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Consultare preventivamente le schede tossicologiche dei prodotti da adoperare. Nelle operazioni di verniciatura a spruzzo è necessario indossare la mascherina o semimaschera di protezione con filtro specifico in relazione ai prodotti da adoperare.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	In cantiere: scarpe di sicurezza, casco e mascherina o semimaschera di protezione a seconda della necessità.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	