

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

OPERE DA PITTORE - PREPARAZIONE PARETI ESTERNE

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	OPERE DA PITTORE - PREPARAZIONE PARETI ESTERNE
Procedure esecutive:	Preparazione di pareti esterne con raschiatura o sverniciatura della pittura o rivestimento esistente e successivo sciacquaggio.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Smerigliatrice, disco abrasivo, spruzzatore ad aria, sverniciatore, ponteggi.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	caduta dall'alto; elettrocuzione; danni alla cute per l'uso di sverniciatori chimici.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore a m 2 devono essere adottate adeguate impalcature e ponteggi (DPR 164/56 art. 16). E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili dotati di doppio isolamento certificato da istituto di prova riconosciuto dallo stato (DM 20.11.68 art.2).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Vietate l'uso di ponti su cavalletti all'esterno degli edifici e sui ponteggi esistenti: allestire ponti intermedi (mezze pontate). Prima dell'uso dello sverniciatore chimico consultare la relativa scheda tossicologica della ditta produttrice.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, guanti, scarpe di sicurezza, mascherina con filtri specifici per la polvere e per i vapori.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	