

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

OPERE DA PITTORE - PREPARAZIONE LEGNO

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	OPERE DA PITTORE - PREPARAZIONE LEGNO
Procedure esecutive:	Preparazione di opere in legno consistente nell'asportazione di vecchie pitture mediante l'uso di sverniciatore, stuccatura o rasatura e carteggiatura.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Sverniciatore, stucco, carta vetro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Danni alle mani; danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso dello sverniciatore chimico; danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri di legno.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno (art. 3 D. Lgs. n. 626/94).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Prima dell'uso dello sverniciatore consultare le misure di prevenzione consigliate dal produttore nelle relative schede tecniche e tossicologiche. Areare i locali durante il lavoro.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Guanti, mascherina con filtri specifici per la polvere di legno e per i vapori svolgentesi dall'uso dello sverniciatore.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	